

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

"03" октября 2017 г.


Дом № 159 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Пролетарская
ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ


Год постройки 1980.
Материал стен панельной
Число этажей пять
Наличие подвала тех. подполье
Кровля мягкая
ГВС есть
Лифты нет
Мусоропровод нет

Результаты осмотра строения и производство испытания


Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В. 

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А. 

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И. 

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гущин Э.Б. 

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А. 

Представитель о МЖД

кв. 9 ШШЖ Жукотин И.А.

кв 24 Динаревский - (Андрей Сорокин)

кв. 69 Кузнецов (Кузнецов Т.А.)

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

3 октября 2014

Жилой дом № 159 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) Пролетарская
 обслуживающая организация ООО "Черемушки Плюс"

Общие сведения по строению

год постройки 1980 материал стен панельной
 этажность пять наличие подвала тех. подвале

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Ломанского Д. В.
 в присутствии мастера Чикаловой М. А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовл.
 - б) чердачное помещение и его вентиляция —
 - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания удовл.
 - г) фасад здания треб. ремонт. м/п швов, утепление торцевых стен
 - д) входные двери и оконные переплеты треб. капит. ремонта
 - е) подвальные помещения тех. подвал.
 - ж) отмостка по периметру здания удовл.
 - з) система центрального отопления треб. ремонт.
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Горького 1а
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.
 - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графику
 - м) электрохозяйство удовл. (треб. замена фидерного кабеля от ТП)
2. Обеспеченность:
- а) котельных – топливом обеспечен
 - б) жителей углем, дрова, торфом —
 - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Ломанский Д. В.
Чикалова М. А.
Борисов С. В.
Щукин Э. Б.
Кузнецов А. А.