

Акт
общего (осеннего) осмотра здания

" 11 " 10 2018 г.

Дом № 11 строение (корпус) 1 по ул. М. Жукова






ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1977
Материал стен Крупно- панельный
Число этажей 5
Наличие подвала Подвал
Кровля
ГВС
Лифты
Мусоропровод

Результаты осмотра строения и производство испытания

Комиссия в составе:

Тех.директор ООО "Черемушки Плюс"	А.В.Ипатов	
Мастер ООО "Черемушки Плюс"	Т.Ф.Боброва	
Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс"	А.П. Тимошков	
Плотник ООО "Черемушки Плюс"	В.В. Гуцин	
Электрик ООО "Черемушки Плюс"	Н.А.Кузнецов	

Представитель от МЖД:

кв. 21 Савостьянова М. 

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«11» 10 2018 г.

Жилой дом № 11
по ул. (пер.) М. Жукова
обслуживающая организация ООО «Черёмушки плюс»

или строение (корпус) 1

Общие сведения по строению

год постройки: 1977

материал стен: Крупно- панельный

Этажность: 5

наличие подвала: Подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, тех. директора Ипатова А.В.

В присутствии мастера Бобровой Т.Ф произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования

- а) крыша: Треб. кап. рем, обследование БТИ N787 от 30.10.2015г
- б) чердачное помещение и его вентиляция: ----
- в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания: -----
- г) фасад здания: Треб. рем. межпанельных швов, утепление торц. стен, цоколя
- д) входные двери и оконные переплеты: Треб. частичный ремонт
- е) подвальные помещения: Удовлетворительно
- ж) отмостка по периметру здания: Требует ремонт
- з) система центрального отопления: Удовлетворительно
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель: М. Горького 1а
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Удовлетворительно
- л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей): Согласно графику
- м) электрохозяйство: Удовлетворительно

2. Обеспеченность:

- а) котельных – топливом: Обеспечен
- б) жителей углем, дрова, торфом: ----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: Обеспечен

Вывод и предложения:

Жилой дом готов к эксплуатации в зимний период.

Подписи:

Председатель комиссии

Тех. директор
Мастер с/у

Ипатов А.В.
Боброва Т.Ф.

Члены комиссии

с/м, сантехник
монтажник
электрик

И.И. Шелепанов
Т.В. Туркина
И.А. Кузнецов